

ПРОТОКОЛ №49**по итогам заседания общественной комиссии по осуществлению
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования «Город
Псков»**

г. Псков

«02» июля 2021 год

В заседании комиссии приняли участие в удаленном формате 12 (двенадцать) членов комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:**1. О заключении и исполнении контрактов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 01.07.2021 года.**

Докладчик: Алексеева Татьяна Викторовна – заместитель начальника Управления городского хозяйства Администрации города

В рамках субсидии, предоставленной из бюджета Псковской области бюджету города Пскова на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 40 650 188 (сорок миллионов шестьсот пятьдесят тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек Управлением городского хозяйства заключено 5 контрактов на общую сумму 38 955 914 (тридцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 84 копейки.

Выполнены и оплачены полностью работы по следующим контрактам:

№3 от 28.01.2021 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользования – парк им. Ю. Гагарина в городе Пскове на сумму 598 000 (пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей;

№12 от 05.03.2021 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов № 12 по ул. А. Алехина, № 11а по ул. Звездной, № 50 по Рижскому пр., № 9 по ул. Стахановской в городе Пскове (установка урн, скамеек) на сумму 224 300(двести двадцать четыре тысячи триста) рублей;

№15 от 11.03.2021 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов № 50 по Рижскому пр., № 9 по ул. Стахановской в городе Пскове (освещение) на сумму 50 000(пятьдесят тысяч) рублей.

Ведутся работы и оплачиваются по мере выполнения по следующим контрактам:

№ 14 от 22.03.2021 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов № 12 по ул. А. Алехина, № 11а по ул. Звездной, № 50 по

Рижскому пр., № 9 по ул. Стахановской в городе Пскове 10 495 790 (десять миллионов четыреста девяносто пять тысяч семьсот девяносто) рублей, по трем территориям работы завершены, идет подготовка документов на оплату. Не выполнены работы по адресу д. № 11а по ул. Звездной, в связи с выявлением необходимости проведения работ, не предусмотренных контрактом, готовится расторжение контракта в части не выполненных работ. Сметный расчет на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу д. № 11а по ул. Звездной подготовлен и направлен в УКС ПО на проверку, по мере расторжения контракта №14 и завершения проверки будет повторно выставлен на торги.

№17 от 30.03.2021 на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования – сквер на пл. Ленина муниципального образования «Город Псков» на сумму 27 587 824 (Двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 84 копейки. Выполнены и оплачены работы на сумму 2 642 357 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи триста пятьдесят семь) рублей 28 копеек.

Всего оплачено поставщикам и подрядчикам на 01.07.2021 3 514 657 (три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 28 копеек.

По закупке на благоустройство территории общего пользования «Парк им. Гагарина» сроком выполнения 2022, размещенная на сайте закупок извещение от 18.06.2021 № 0157300025221000194, определение поставщика приостановлено в связи с поступлением жалобы до принятия решения по ней.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Состав общественной комиссии согласно Распоряжению Администрации города Пскова от 31.03.2017 № 185-р (с изменениями) утвержден в количестве 23 человек. В настоящем заседании приняли участие 12 человек, что составляет свыше 50 % от общего состава. Таким образом, согласно п. 4.6. Положения об общественной комиссии (Приложение 4 к Постановлению № 1981) Комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым вопросам большинством голосов, присутствующих на заседании.

1. Информацию Алексеевой Т.В по вопросу исполнения контрактов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 01.07.2021 году принять к сведению.

2. Утвердить отчет о заключенных и выполненных контрактах на 01.07.2021, разместить отчет в ГИС ЖКХ.

Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Пскова <http://pskovadmin.ru> (далее – официальный сайт).

Председатель комиссии – Глава
Администрации города Пскова
Секретарь Комиссии-начальник
отдела инновационного развития в
сфере городского хозяйства УГХ
АГП

Братчиков А.Н.

Вишнякова Е.В.

ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

| ФИО | №2 п/п из Решения, с указанием позиции «за» / «против» / «воздержался» | | |
|----------------|---|--------|-------------|
| | за | против | воздержался |
| Братчиков А.Н. | | | |
| Гаврилов С.В. | за | | |
| Вишнякова Е.В. | за | | |
| Иванов Д.О. | за | | |
| Колосов С.П. | за | | |
| Турчин Г.М. | за | | |
| Постнов Ф.Б. | | | воздержался |
| Алексеева Т.В. | за | | |
| Ляугминас А.В. | за | | |
| Борисова Н.А. | за | | |
| Кириллов А.В. | за | | |
| Мешков И.А. | за | | |

| | |
|---------------|-------------------|
| Субъект РФ | Псковская область |
| Муниципалитет | город Псков |
| Код ОКТМО | 58701000000 |

| | |
|---|-------------|
| Общее количество контрактов на текущий год | 5 |
| В статусе "Черновик" | 0 |
| В статусе "Готовится документация" | 0 |
| В статусе "Размещён на площадке" | 0 |
| В статусе "Выбран исполнитель" | 0 |
| В статусе "Контракт заключён" | 2 |
| В статусе "Приёмка работ" | 0 |
| В статусе "Есть претензии" | 0 |
| В статусе "Контракт расторгнут" | 0 |
| В статусе "Контракт закрыт" | 3 |
| Планируемая стоимость | 40650.2 |
| Сметная стоимость | |
| Законтрактованная стоимость | 38955.91484 |
| Выплаченная стоимость | 3514.65728 |
| Сумма экономии средств по контрактам | 0 |
| Факты трудового вовлечения | нет |
| Факты прочего вовлечения | нет |
| Количество территорий с завершённой инвентаризацией | 3 871 |
| Количество территорий с незавершённой инвентаризацией | 17 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Согласовано:

Глава Администрации города Пскова Братчиков А.Н.

(должность, ФИО)

Заместитель начальника УГХ АГП Алексеева Т.В.


(должность, ФИО)

начальник ОИР Вишнякова Е.В.

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.П.

09.07.2021